

150周年
中庭再生プロジェクト

豊岡南小学校PTA

2025年

2023～2024年 報告

➤2023年プロジェクト発足・推進

➤2023～2024年にかけて、以下を実施

- 池の再生 : 完了
- 木の撤去 : 完了
- 川の再建 : 完了。川底・脇コンクリート補修が残タスク
- 地名看板改修 : 地名プレート作成完了。看板化が残タスク
- 土留め改修 : 完了
- 芝生化 : 池南エリア芝生化完了。静岡県エリア芝生化が残タスク
- 排水管の修理 : 完了



2023年5月



2024年9月

2025年 計画

➤2025年9月 完成目標とし、以下スケジュールにて活動推進

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
川再建	二次再建					最終再建	
芝生化			敷詰め	散水管理			完成
ベンチ設置				作成		○ 設置	
地名看板設置		作成					○ 設置
安全検査				○		○	